

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA
Seduta convocata per il giorno 19 marzo 2024

Istruttorie tecniche – RIDEFINIZIONE DEI TERMINI

Nr.	COMUNE	PROGETTO				SEDUTA SEGRETARIA TECNICA	SCADENZA ATTUALE		SCADENZA RICHIESTA		MESI RICHIESTI	MOTIVAZIONI e NOTE	
		AVVISO	GRAD.	NR.	DESCRIZIONE		per la conclusione	per la rendicontazione	per la conclusione	per la rendicontazione			
1	SELVA DI PROGNO (VR)	2013-14	47	25	Percorso cicloturistico lungo la Val d'Ilasi tratto Selva / Giazza – 1° stralcio	28/02/24		17/03/22		27/11/2022 (ISTANZA POST SCADENZA)	9 mesi e 10 giorni	Difficoltà a completare la documentazione relativa alla conclusione della procedura di esproprio perché alcuni proprietari erano irreperibili. Il periodo caratterizzato dalla pandemia da COVID ha rallentato molto tutte le fasi di conduzione del progetto, soprattutto nel reperire le certificazioni.	
2	ASIAGO (VI)	2012/B	5	37	Approvazione degli interventi di ammodernamento e completamento dei compensori sciistici dell'altopiano di Asiago			30/06/24		31/12/24	6	I lavori sono stati conclusi per tutti i 5 lotti in cui è suddiviso il progetto. Di quattro lotti sono stati redatti e approvati anche i certificati di collaudo tecnico-amministrativo. Per il lotto n.1 non è stato ancora possibile procedere con la redazione del collaudo in quanto è in corso una <u>procedura fallimentare nei confronti dell'appaltatore</u> .	
3	BRENO (BS)	2015-16	4	68	Collegamento del centro storico con il Castello di Breno – abbattimento barriere architettoniche mediante installazione di impianto di sollevamento	13/03/24	31/12/23		31/12/25		24	Va redatta una variante al progetto dell'impianto di sollevamento . L'aggiornamento riguarda il <u>tracciato che da curvilineo diventa rettilineo</u> (non è stato possibile acquisire il parere speciale per tracciato curvilineo). Ulteriore tempo serve per la definizione degli accordi bonari con i proprietari delle aree che saranno da acquisire in base al progetto revisionato.	
4	LAMON (BL)	2015-16	18	57	Costruzione di due parcheggi in fregio a via Roma: intervento A) parcheggio prospiciente alla pasticceria "Lo Scrigno"			01/03/24		31/12/25		22	L'impresa aggiudicataria ha chiesto la revoca dell'aggiudicazione a causa del caro prezzi. Il progetto esecutivo è stato revisionato per aggiornare i prezzi al fine di procedere ad una nuova gara per l'aggiudicazione dei lavori.
5	LAMON (BL)	2015-16	43	56	Valorizzazione turistica del Comune di Lamon			01/03/24		31/12/25		22	La progettualità è costituita da diverse "azioni" inerenti lavori, forniture e servizi. Serve più tempo per il completamento di due degli interventi previsti : • <u>la riqualificazione di un sentiero</u> per il quale è necessario il parere favorevole da parte dei proprietari dell'area oggetto di intervento; • <u>la rotatoria</u> , per la quale si devono aggiornare i prezzi.